

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "МОЭСК" за 2014 г, млн. рублей
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству

О.В. Иванов
« » 2014 года
М.П.

№№	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС							Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года
					всего		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.руб.	%		
					план**	факт***		млн.руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО ОАО "МОЭСК"	!	372 528	264 937	50 024	47 795	217 142	-2 229	-4%			28 476	43 424	45 494	2 071	5%	45 348	45 452	104	0%		27 130
	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	!	143 883	109 137	24 245	22 564	86 573	-1 681	-7%			8 103	20 968	21 733	766	4%	20 618	20 352	-266	-1%		8 747
1	Важнейшие проекты	!	35 198	26 350	1 562	2 011	24 339	449	29%			1 540	933	1 357	424	45%	1 434	1 492	58	4%		1 264
1.1.	ТПнР ПС 35-330 кВ	!	24 170	16 074	1 334	1 645	14 429	311	23%			1 227	683	1 070	386	57%	1 289	1 254	-35	-3%		901
1	ПС Пушкино	ЮЭС	1 370	1 323	7	9	1 314	3	39%			41	6	6	0	0%	0	0,00	0	-	0	48
2	ПС № 802 "Духанно"	ЗЭС	1 569	1 541	1	2	1 539	2	306%			23	1	2	1	54%	0	0,00	0	-	0	26
3	ПС 110 кВ Одинцово	ЗЭС	3 083	1 017	490	721	296	231	47%			577	198	364	167	84%	586	555,53	-31	-5%	Позднее предоставление актов выполненных работ	364
4	Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансформаторов на 2*250 МВА)	ЮЭС	1 904	1 199	117	0	1 199	-117	-100%			76	100	0	-100	-100%	85	0,00	-85	-100%	позднее заключение договора	76
5	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР)	ДУКИП	1 654	1 588	9	12	1 576	4	43%			55	10	11	1	11%	0	0,00	0	-	0	66
6	ПС № 734 "Сирена" с заходами ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Пески	ВЭС	3 316	3 316	0		3 316	0	-			0		0	-	-	0		0	-		0
7	ПС Красково	ЮЭС	1 066	1 066	14	1	1 065	-13	-94%			0	20	50	30	148%	0	0,00	0	-	0	50
8	Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино"	ЗЭС	1 179	1 074	164	171	902	8	5%			154	44	139	95	218%	87	0,00	-87	-100%	Задержка в оформлении документов	204
9	Реконструкция ПС №11 "Соловьево"	ЗЭС	1 021	997	5	4	993	0	-4%			20	4	4	0	4%	0	0,00	0	-	0	24
10	Реконструкция ПС 308 Наро-Фоминск (замена 2х трансформаторов)	ЗЭС	1 871	1 263	209	383	879	175	84%			206	187	380	193	103%	353	515,13	162	46%	0	44
11	ПС "Панфиловская" 110/35/10	ЗЭС	1 006	357	0	0	357	0	-			1	6	0	-6	-100%	0	0,00	0	-	0	1
12	ПС 110 кВ № 783 "Отрадное"	ЗЭС	1 260	172	2	0	172	-2	-100%			6	0	0	0	-	6	6,22	0	0%	0	0
13	ПС 110/10/6 кВ Шереметьево	СЭС	1 172	310	98	98	212	0	0%			2	0	0	0	0%	0	0,08	0	0%	0	0
14	Разрезка ВЛ 110 кВ "Шереметьево - Икша-1" с отп. "Луговая - Икша-1" с отп. на ПС "Б.Раст"	СЭС	106				0	0	-						0	-			0	-		0
15	ВЛ 110 кВ Уча - Роса	СЭС	76				0	0	-						0	-			0	-		0
16	ВЛ Красногорск – Павшино	СЭС	48				0	0	-						0	-			0	-		0
17	ВЛ 110 кВ "Кашира - Стрелецкая" 1,2	ВЭС	98				0	0	-						0	-			0	-		0
18	ВЛ-110 кВ "Хвойная-Подлинки III с отп."	СЭС	92				0	0	-						0	-			0	-		0
19	ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - Крутыши"	ЮЭС	57				0	0	-						0	-			0	-		0
20	ПС 220 кВ № 676 "Уча"	СЭС	2 221	849	220	242	607	22	10%			66	107	113	6	5%	171	176,59	5	3%	0	0
1.2.	ТПнР ЛЭП 35-330 кВ	!	1 868	1 526	159	268	1 258	109	68%			70	165	218	53	32%	145	239	94	65%		50
21	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповедник-Пушино", "Стрелецкая-Пушино", "Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых цепей (с реконструкцией ПС 110/35/10/6 № 44 Серпухов)	ЮЭС	1 304	1 248	72	193	1 056	121	167%			47	114	165	51	45%	75	179,37	104	139%	0	33
22	Реконструкция ВЛ-110 кВ с перезаходом в новое РУ-110 кВ ПС-750 кВ "Трибово" (1-й пусковой комплекс)	ЗЭС	564	278	87	75	202	-12	-13%			23	51	53	2	4%	70	59,23	-11	-15%	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов	17
1.3.	Новое строительство ПС 35-330 кВ	!	7 875	7 666	59	87	7 579	28	48%			183	84	69	-15	-18%	0	0	0	-		252
23	ПС 220/110 кВ "Н.Подъячево" с заходами ВЛ 220 кВ Шуколово - Радищево*	ДУКИП	2 855	2 750	9	1	2 749	-9	-95%			89	30	0	-30	-99%	0	0,00	0	-	0	89
24	ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"	ДУКИП	2 643	2 565	42	79	2 486	37	89%			67	54	68	14	26%	0	0,00	0	-	0	135
25	ПС 220/110/10 кВ "Болдино" ("Ново-Костино") с заходами	ДУКИП	2 377	2 351	7	7	2 344	0	0%			28	0	0	0	-	0	0,00	0	-	0	28
1.4.	Новое строительство КЛЭП 35-330 кВ	!	1 286	1 085	11	11	1 073	0	3%			60	1	1	0	-14%	0	0	0	-		61
26	КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1,2	СЭС	1 286	1 085	11	11	1 073	0	3%			60	1	1	0	-14%	0	0,00	0	-	0	61
1.5	Программы особой важности (федеральные и др.)	!					0	0	-						0	-			0	-		
2	Программы	!	108 685	82 787	22 683	20 553	62 234	-2 130	-9%			6 563	20 034	20 376	342	2%	19 184	18 860	-324	-2%		7 484
2.2.	Новое строительство объектов 35-330 кВ	!	1 196	852	5	4	848	-1	-24%			51	9	1	-8	-89%	60	31	-29	-48%		21
2.2.1.	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	!	315	19	5	4	15	-1	-24%			51	9	1	-8	-89%	60	31	-29	-48%		21
27	Строительство ВЛ 110 кВ "Гулево - Весенняя 1,2"	ЮЭС	246	15	2	1	14	-1	-53%			51	9	1	-8	-89%	60	31,29	-29	-48%	Корректировка графика поставки оборудования (более поздняя поставка)	21
28	Реконструкция ВЛ-110 кВ Клязьма Пушкино с заменой опор и провода на большее сечение -5.4 км	СЭС	69	4	3	3	1	0	0%			0	0	0	0	-	0	0,00	0	-	0	0
2.2.2.	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.2.3.	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	!	881	833	0	0	833	0	-			0	0	0	0	-	0	0	0	-		0

№№	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС							Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года		
					всего		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет			план**	факт***	млн.руб.	%	Отклонение ***		план**	факт***			Отклонение ***	
					план**	факт***		млн.руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						млн.руб.	%					млн.руб.	%
29	КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово" до ПС "Фетищево"	ВКС	881	833	0	833	0	-						0	0	-	0	0	-	0	0,00			
2.2.4.	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	!				0	0	-						0	0	-	0	0	-					
2.2.5.	ПС 110-330 кВ (ВН)	!				0	0	-						0	0	-	0	0	-					
2.2.6.	ПС 35 кВ (СН1)	!				0	0	-						0	0	-	0	0	-					
2.3.	ТПнР объектов 35-330 кВ	!	54 092	39 728	5 172	5 712	34 015	540	10%		2 637	3 927	3 745	-182	-5%	3 593	3 193	-400	-11%		2 863			
2.3.1.	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)	!	9 751	6 589	659	709	5 880	49	7%		357	543	551	8	2%	440	553	113	26%		382			
30	Реконструкция ВЛ 110 кВ Гулево-Северово 1, 2 с отп.	ЮЭС	260	245	1	0	245	-1	-100%		13	1	0	-1	-100%	0	0,00	0	-	0	13			
31	ВЛ Можайск – Бородино, Можайск-Шевардино	ЗЭС	451				0	0	-					0	-			0	-		0,00			
32	ВЛ 110кВ "Кубинские 1,2" + ВОЛС	ЗЭС	368	34	0	0	34	0	-		0	0	0	0	-	0	0,42	0	0%	0	0			
33	Сооружение заходов ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ "Дорохово"	ЗЭС	556	539	0	1	538	1	301%		15	3	2	-1	-30%	0	0,00	0	-	0	17			
34	Реконструкция ВЛ-110кВ Мухино-Можайск с отпайкой на ПС Тучково и заходами на ПС Сухарево	ЗЭС	544	526	14	18	508	4	27%		15	13	16	3	20%	0	0,00	0	-	0	31			
35	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Дарьино-Успенская"+ВОЛС	ЗЭС	279	151	44	47	104	3	7%		65	30	5	-25	-82%	32	0,00	-32	-100%	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов	97			
36	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубинка - Ивановская 1, 2" с сооружением отпаяк на ПС 110 кВ "Звенигород"	ЗЭС	143	143	1	0	143	-1	-100%		0	1	0	-1	-100%	0	0,00	0	-	0	0			
37	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нахабино-Слобода, Слобода-Дедово"	ЗЭС	593	506	1	4	502	3	289%		6	3	2	-1	-24%	0	0,00	0	-	0	8			
38	ВЛ 110 кВ "Луч-Пернаатово-Ядрошино"	ЗЭС	424	227	6	3	224	-3	-52%		0	3	0	-3	-100%	0	0,00	0	-	0	0			
39	ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мухино" +ВОЛС	ЗЭС	296	130	1	2	128	0	25%		0	2	6	4	215%	0	0,00	0	-	0	6			
40	ВЛ 110 кВ "Ока - Серпухов I и II"	ЮЭС	281	271	3	2	268	0	-12%		11	1	1	0	-28%	0	0,00	0	-	0	12			
41	Реконструкция ВЛ 110кВ "Чагино-Болятино с отп.", "Чагино-Юбилейная", "Юбилейная-Красково с отп.", "Красково-Болятино", "Некрасовка-Красково 1,2"	ЮЭС	336	48	48	46	2	-2	-3%		23	3	2	-1	-32%	26	0,00	-26	-100%	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором	25			
42	ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - Алеєво" ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - Крутыши"	ЮЭС	56	56	1	0	56	-1	-100%		0	2	0	-2	-100%	0	0,00	0	-	0	0			
43	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Пахра-Апаренки"с отп.	ЮЭС	377	139	7	0	139	-7	-100%		18	25	0	-25	-100%	43	0,00	-43	-100%	Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором	18			
44	ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка, Кашира - Алеєво	ЮЭС	148	85	7	0	85	-7	-100%		0	6	0	-6	-100%	6	0,00	-6	-100%	Вина подрядчика	0			
45	ВЛ ТЭЦ 17 – Лужники 1,2	ЮЭС	14	14	3	3	11	0	-12%		0	3	3	0	-11%	0	0,00	0	-	0	3			
46	ВЛ Кудиново – Минеральная	ВЭС	226	223	9	5	218	-4	-41%		5	5	2	-3	-58%	0	0,00	0	-	0	8			
47	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бакутино-Суворово"	ВЭС	124	121	6	7	115	1	17%		3	4	4	1	25%	0	0,00	0	-	0	8			
48	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Пески - Фабричная"	ВЭС	86	86	1	0	86	-1	-100%		0	2	0	-2	-100%	0	0,00	0	-	0	0			
49	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Пески"	ВЭС	111	35	35	25	10	-10	-27%		19	23	15	-8	-36%	42	34,09	-8	-19%	Корректировка сметной стоимости по факту выхода ПСД (уменьшение)	0			
50	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Сирена"	ВЭС	77	77	1	0	77	-1	-100%		0	1	0	-1	-100%	0	0,00	0	-	0	0			
51	ВЛ 110 кВ "Дроздово-Горенки" 1,2	ВЭС	74	56	55	56	1	1	1%		4	5	5	0	0%	8	8,50	0	0%	0	0			
52	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Н.Софрино-Яхрома"	СЭС	879	868	7	6	862	-1	-15%		13	3	3	0	14%	0	0,00	0	-	0	16			
53	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Хлебниково-Луговая" (ПИР)	СЭС	14	14	0	0	14	0	-		0	0	0	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00			
54	Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Уча"	СЭС	423	420	4	5	415	1	21%		4	3	4	2	67%	0	0,00	0	-	0	8			
55	Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Трубино"	СЭС	383	364	1	1	363	0	-26%		16	1	1	0	-34%	0	0,00	0	-	0	17			
56	ВЛ-110 кВ "Красногорская - Нахабино 1,2"	СЭС	351	269	111	180	89	68	61%		0	100	193	93	93%	0	192,90	193	-	0	0			
57	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Орево-Экран"	СЭС	429	102	91	29	73	-62	-68%		0	88	34	-54	-62%	88	33,62	-54	-62%	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов	0			
58	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Радищево-Клин 3 и В"	СЭС	383	341	77	120	221	44	57%		26	95	130	35	37%	0	99,76	100	-	0	56			
59	ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово"	СЭС	192	117	31	90	28	58	186%		63	29	92	62	215%	92	154,19	62	68%	0	0			
60	ВЛ Орево – Пермилово	СЭС	236	69	43	34	35	-9	-20%		0	51	29	-22	-42%	51	29,21	-22	-42%	Проблемы при решении земельно-правовых вопросов	0			
61	ВЛ 110 кВ "Хвойная-Н.Подлипки 1,2,3"	СЭС	185	115	0	0	115	0	322%		20	1	0	-1	-89%	0	0,00	0	-	0	19			
62	ВЛ 110 кВ "Клязьма-Тополь"	СЭС	93	92	3	2	89	-1	-26%		2	3	1	-1	-54%	0	0,00	0	-	0	3			
63	КВЛ-110 кВ ПС "Уча" - ПС "Шереметьево", ПС "Уча" - ПС "Долгопрудная"	СЭС	338	85	47	21	65	-26	-55%		18	33	0	-33	-100%	51	0,00	-51	-100%	Изменение технических условий	18			
64	ВЛ-110 кВ "Майские 1, 2"	СЭС	21	21	1	0	20	-1	-4%		0	1	0	-1	-57%	0	0,00	0	-	0	1			
2.3.2.	Воздушные Линии 35 кВ (СН1)	!	89	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0			
65	ВЛ 35 кВ Венцы-Васкино	СЭС	89				0	0	-					0	-			0	-		0,00			
2.3.3.	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)	!					0	0	-					0	-			0	-					
2.3.4.	Кабельные Линии 35 кВ (СН1)	!					0	0	-					0	-			0	-					
2.3.5.	ПС 110-330 кВ (ВН)	!	36 357	27 336	2 695	3 443	23 893	748	28%		1 688	1 859	2 212	353	19%	1 822	1 896	74	4%		1 742			
66	ПС №14 "Апаренки" замена тр-ра с 25 на 63	ЮЭС	771	168	94	30	138	-65	-68%		3	56	32	-24	-43%	59	31,73	-27	-46%	позднее заключение договора	3			
67	ПС 220 кВ Старбеево*	СЭС	957				0	0	-					0	-			0	-		0,00			

№№	Наименование	Филиал	Полная стоимость строительства с НДС **	Остаток стоимости на начало года с НДС*	Объем финансирования с НДС						Незавершенное строительство на начало года	Объем освоения				Введено в основные фонды, млн. руб.				Причины отклонений	Незавершенное строительство на конец года	
					всего		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		всего		Отклонение ***		Отклонение ***						
					план**	факт***		млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план**	факт***	млн.руб.	%	план**	факт***	млн.рублей			%
2.3.7.	Прочие отдельные мероприятия на ПС 35-330 кВ (замена выключателей, ДГК, ДГР, АКБ и т.п.)	!	84	84	3	0	84	-3	-100%			0	4	0	-4	-100%	0	0	0	-		0
2.3.8.	Прочие отдельные мероприятия на ЛЭП 35-220 кВ (расширение просек, противоаварийные мероприятия, установка дополнительных опор на линиях)	!	15	1	1	1	0	0	0%			13	0	0	0	-	13	1	-12	-93%		12
2.4.	Технологическое присоединение	!	4 140	2 478	1 129	589	1 890	-540	-48%			371	1 061	682	-379	-36%	1 298	727	-570	-44%		337
2.4.0.	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (ВН, СН1)	!	0	0	0	0	0	0	-			0	0	0	0	-	0	0	0	-		0
2.4.1.	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670кВт. (распределить)	!	2 035	1 372	439	231	1 142	-209	-48%			166	453	316	-137	-30%	559	334	-225	-40%		141
2.4.2.	Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670кВт.	!	439	305	46	33	272	-13	-28%			42	52	39	-13	-25%	56	80	24	43%		14
2.4.3.	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт.	!	1 363	610	518	233	377	-285	-55%			112	442	233	-209	-47%	538	223	-315	-59%		127
2.4.4.	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	!	302	191	125	92	99	-33	-26%			50	115	94	-21	-18%	145	91	-54	-37%		55
2.4.5.	Генерация	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.5.	Распределительные сети	!	2 210	1 731	979	409	1 322	-569	-58%			142	991	492	-498	-50%	1 102	505	-598	-54%		131
Итоговая	Строительство, ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.5.1.	ТП и ВЛЭП 1-20 кВ	!	1 482	1 046	589	287	758	-302	-51%			105	583	290	-293	-50%	662	320	-342	-52%		75
2.5.2.	ТП и ВЛЭП 0,4 кВ	!	281	266	132	31	235	-101	-76%			13	171	58	-113	-66%	183	47	-135	-74%		24
2.5.3.	ТП и КЛЭП 3-10 кВ	!	4	1	1	1	0	0	32%			1	1	1	0	34%	2	2	0	17%		1
2.5.4.	ТП и КЛЭП 1 кВ	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.5.5.	ТП и ТП 6-10 кВ	!	279	256	95	23	232	-72	-75%			15	105	32	-73	-69%	117	21	-96	-82%		26
2.5.6.	НС ВЛЭП 1-20 кВ	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.5.7.	НС ВЛЭП 0,4 кВ	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.5.8.	НС КЛЭП 3-10 кВ	!	162	161	161	65	96	-96	-60%			8	130	109	-21	-16%	137	113	-24	-18%		4
2.5.9.	НС КЛЭП 1 кВ	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.5.10.	НС ТП 6-10 кВ	!	2	2	1	2	0	1	60%			0	2	2	0	28%	2	2	0	-7%		1
2.6.	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	!	107	107	71	6	100	-65	-91%			0	91	5	-85	-94%	91	24	-66	-73%		5
2.6.1.	РЗА (включая ПА)	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.6.2.	Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.6.3.	АСУТП, телемеханика	!			0	0	0	0	-			0	0	0	0	-	0	24	24	-		0
2.6.4.	Технологическая связь	!	107	107	71	6	100	-65	-91%			0	91	5	-85	-94%	91	0	-91	-100%		5
2.6.5.	Прочие АСУ	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.7.	Средства учета, контроля Э/Э	!	0	0	0	0	0	0	-			0	0	0	0	-	0	0	0	-		0
2.7.1.	АСКУЭ оптового рынка	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.7.2.	АСКУЭ розничного рынка	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.7.3.	Прочие средства учета	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.8.	Программы по обеспечению безопасности	!	1	0	0	0	0	0	-			0	0	0	0	-	0	0	0	23%		0
2.8.1.	Охрана, обеспечение безопасности	!	1	0	0	0	0	0	-			0	0	0	0	-	0	0	0	23%		0
2.8.2.	Пожарная охрана	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.9.	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	!	7	0	0	0	0	0	-			0	6	34	28	> 100%	6	34	28	> 100%		0
2.9.1.	Консолидация электросетевых активов	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.9.2.	Приобретение земельных участков	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.9.3.	Приобретение прочих активов (компенсация потерь)	!	7	0	0	0	0	0	-			0	6	34	28	> 100%	6	34	28	> 100%		0
2.9.4.	Приобретение имущества в лизинг (выкупная стоимость)	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.10.	Прочие программы и мероприятия	!	26	26	13	11	14	-2	-13%			2	22	21	-1	-4%	22	21	-1	-4%		1
2.10.1.	Здания, сооружения	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.10.2.	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:	!	26	26	13	11	14	-2	-13%			0	22	21	-1	-4%	22	21	-1	-4%		0
2.10.3.	НМА	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.10.4.	Долгосрочные вложения	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.10.5.	Прочие мероприятия	!					0	0	-						0	-			0	-		
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	!	0	0	0	0	0	0	-			0	0	0	0	-	0	0	0	-		0
3.1.	Проекты	!					0	0	-						0	-			0	-		
3.2.	Программы	!					0	0	-						0	-			0	-		
2.10.5.	Прочие мероприятия	!	0	0	0	0	0	0	-			2	0	0	0	-	0	0	0	-		1

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ